



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลดอนอะราง

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลดอนอะราง

อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๕ มาตรา ๒๓๘ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรีเพือนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะรางและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลดอนมะราง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของบริษัทที่ผ่านมาอีกด้วย

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไรซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ / กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ / กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ / กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนอะรางใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลดอนอะราง สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนอะราง และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

๔. วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลดอนอะราง ประกอบด้วยกระบวนการติดตามและการประเมินผลลัพท์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนอะราง ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม และการเปลี่ยนแปลงโครงการ / กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ / กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ / กิจกรรม แล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนอะราง ในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e - plan

๕. การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โครงการ / กิจกรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ / กิจกรรม ทั้งนี้ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมทุกครั้งที่ดำเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็นรายไตรมาส ระยะหกเดือนและรายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น นำเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๖. ระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้


๖.๑ รายไตรมาส

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| (๑) ไตรมาสที่ ๑ | (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) |
| (๒) ไตรมาสที่ ๒ | (เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑) |
| (๓) ไตรมาสที่ ๓ | (เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑) |
| (๔) ไตรมาสที่ ๔ | (เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑) |

๖.๒ ระยะ ๖ เดือน

- | |
|-------------------------------------|
| (๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑ |
| (๒) เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๑ |

๗. แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลคอนอระวาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

๘.๑ นายถนอม พันภูมิ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	ประธานกรรมการ
๘.๒ นายอุลา มีชาญ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	เลขานุการ
๘.๓ นายบรรเทา โอปาก	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๘.๔ นายสุพจน์ โพธิ์ดี	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๘.๕ นางศรีัญญา ยุ่งรัมย์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๘.๖ นายกร กองสุข	ผอ.ร.ร.บ้านโคกสะอาด	กรรมการ
๘.๗ นางสมประสงค์ รัตนประโคน	ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล	กรรมการ
๘.๘ นายฮวด จุมพลน้อย	ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านราชการ)	กรรมการ
๘.๙ นายบุญทัน ไชยนอก	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘.๑๐ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง		กรรมการ
๘.๑๑ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป		ผู้ช่วยเลขานุการ
๘.๑๒ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		ผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา

๑. วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนอะราง

“ดอนอะรางน่าอยู่ ประตุสู่การท่องเที่ยว ใส่ใจเกษตรอินทรีย์ มากมีทรัพยากร”

๒. พันธกิจ

พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนอะราง

๒.๑ การสร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน
พัฒนาการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

๒.๒ ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๒.๓ ปรับปรุงและพัฒนาาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๒.๔ การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้าน เพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง

- การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
- บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน โดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์
- ปรับและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างทั่วถึง
- จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนอะราง

- | | | |
|----------------------|---|---|
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | : | ๑. ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการ |
| ด้านเศรษฐกิจ | : | ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและ
ลดค่าใช้จ่าย |
| ด้านสังคม | : | ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง
รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนสร้าง ความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม |
| | : | ๔. ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี |
| | : | ๕. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีทั่วหน้า |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | : | ๖. จัดการด้านมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน |
| | : | ๗. บริหารจัดการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด |
| | : | ๘. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและ
เพียงพอ |
| ด้านองค์กร | : | ๙. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนอะราง

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย์ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีทั้งหมด ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน

ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

๑.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

๑.๓ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม บริการ

ประปา

๑.๔ แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑.๕ แนวทางการพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุขที่ประชาชนพึงได้รับ

อย่างถ้วนหน้า

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกร

๒.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

๒.๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตร

๒.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร

๒.๔ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดสินค้าชุมชน

๒.๕ แนวทางการพัฒนาการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและการเกษตร

สินค้า

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมื่อน้อยอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้

เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรม สร้างภาวะผู้นำอบรม อปท. สวัสดิการสังคม บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

๓.๒ แนวทางการพัฒนาการป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(ได้แก่ สุขภาพ ตำบลสุขภาวะ ฯลฯ)

๓.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

๓.๔ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ

๓.๕ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

การศึกษา

๓.๖ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ชมรมชมรมนิคมประเพณี

๓.๗ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (ได้แก่ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ชยะ ภาวะโลกร้อน มลภาวะ ฯลฯ)

๓.๘ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต
ทุกระดับ

๓.๙ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาทุกระดับ (ได้แก่ กีฬา
ขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน ฯลฯ)

๓.๑๐ แนวทางการพัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่สาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจในชุมชน

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๔.๑ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงการบริหารงานและการให้บริการ (ได้แก่
หลักธรรมาภิบาล เครื่องมือเครื่องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบควบคุมภายใน ฯลฯ)

๔.๒ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (ได้แก่ สมรรถนะบุคคล
การพัฒนาตามตำแหน่งสายงาน)

๔.๓ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

๔.๔ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้

ส่วนที่ ๓
การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน
คำชี้แจง

แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ของเทศบาล ตำบลดอนอะราง โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนอะราง

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมตำบลพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑

๑. ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนอะราง

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| (๑) ไตรมาสที่ ๑ | (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) |
| (๒) ไตรมาสที่ ๒ | (เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑) |
| (๓) ไตรมาสที่ ๓ | (เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑) |
| (๔) ไตรมาสที่ ๔ | (เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑) |

๑.๓ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๖ เดือน

- | |
|-------------------------------------|
| (๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑ |
| (๒) เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๑ |

ส่วนที่ ๔

ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนอะราง


เทศบาลตำบลดอนอะราง ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขึ้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของเทศบาลให้กระทำตามที่มี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ เทศบาลสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙, ๒๕๖๐, ๒๕๖๑

(แสดงในส่วนงบประมาณรายจ่าย)

ปีงบประมาณ	จำนวนงบประมาณ (บาท)			
	แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	แผนการดำเนินงาน	เทศบัญญัติ งบประมาณฯ	การเบิกจ่ายตามเทศ บัญญัติฯ
๒๕๕๙	๑๓๑,๙๐๓,๘๗๐	๒๔,๖๘๐,๒๘๐	๔๔,๔๐๐,๐๐๐	๔๙,๔๒๓,๙๕๐.๓๒
๒๕๖๐	๘๖,๒๔๔,๗๓๐	๓๑,๘๓๒,๓๔๖	๕๗,๒๖๕,๐๐๐	๕๐,๗๓๐,๐๒๘.๖๒
๒๕๖๑	๑๐๒,๗๖๙,๙๘๐	๓๙,๙๗๓,๕๔๑	๕๗,๑๑๔,๗๐๐	๕๑,๙๗๖,๖๐๗.๘๗

แผนภูมิ : แสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙, ๒๕๖๐, ๒๕๖๑




หมายเหตุ : เทศบัญญัติงบประมาณฯ (งบประมาณรายจ่ายทั่วไป , งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ)

๒. ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ , ๒๕๖๐ , ๒๕๖๑
(แสดงในส่วนโครงการ / กิจกรรม)

ปีงบประมาณ	จำนวนโครงการ / กิจกรรม		
	แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	แผนดำเนินงาน	โครงการ / กิจกรรมที่ ดำเนินการตาม เทศบัญญัติ
๒๕๕๙	๒๐๓	๙๐	๔๙
๒๕๖๐	๑๙๖	๘๗	๔๑
๒๕๖๑	๒๖๓	๙๙	๖๙

แผนภูมิ : แสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ , ๒๕๖๐ , ๒๕๖๑



๓. ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ทั้งนี้ ได้รายงานผลเป็นรายไตรมาสให้ผู้บริหารทราบ จากนั้นดำเนินการติดตามประเมินผล ระยะหกเดือนแรกและระยะหกเดือนหลังเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณและสรุปผลในภาพรวม ๒ ครั้ง เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานติดตามและประเมินผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง โดยผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

แบบฟอร์มการดำเนินงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑ และ ๒)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		รวม	
	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕๕	๗๕,๖๖๒,๐๐๐	๑๕๕	๗๕,๖๖๒,๐๐๐	๑๕๕	๗๕,๖๖๒,๐๐๐	๑๕๕	๗๕,๖๖๒,๐๐๐	๖๒๐	๓๐๒,๖๔๘,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม	๘	๖๕๕,๐๐๐	๘	๖๕๕,๐๐๐	๙	๖๙๐,๐๐๐	๙	๖๙๐,๐๐๐	๓๔	๒,๖๙๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	๗๙	๒๔,๙๒๑,๙๘๐	๙๘	๒๕,๑๖๖,๙๘๐	๙๙	๒๕,๒๖๖,๙๘๐	๑๐๒	๒๕,๒๖๖,๙๘๐	๓๗๘	๑๐๐,๖๒๒,๙๒๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	๒๑	๘๒๐,๐๐๐	๑๒	๘๒๐,๐๐๐	๑๒	๘๒๐,๐๐๐	๑๒	๘๒๐,๐๐๐	๕๗	๓,๒๘๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๖๓	๑๐๒,๐๕๓,๙๘๐	๒๗๓	๑๐๒,๓๐๓,๙๘๐	๒๗๕	๑๐๒,๔๓๓,๙๘๐	๒๗๘	๑๐๒,๔๓๓,๙๘๐	๑,๐๘๙	๔๐๙,๒๔๐,๙๒๐

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑ และ ๒)
(เฉพาะปี ๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

(ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กับ แผนการดำเนินงาน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี	งบประมาณ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี	โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการ ดำเนินงาน	ร้อยละ	งบประมาณ ตามแผนการ ดำเนินงาน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕๕	๓๕,๖๖๒,๐๐๐	๓๕	๑๓.๓๐	๑๔,๙๖๙,๐๐๐	๑๔.๖๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม	๘	๖๕๕,๐๐๐	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านบ้านเมือง น่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	๗๙	๒๔,๙๒๑,๙๘๐	๕๔	๒๐.๕๓	๒๔,๒๒๔,๕๔๑	๒๓.๗๓
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	๒๑	๘๒๐,๐๐๐	๑๐	๓.๘๐	๗๘๐,๐๐๐	๐.๐๗
รวมทั้งสิ้น	๒๖๓	๑๐๒,๐๕๓,๙๘๐	๙๙	๓๗.๖๔	๓๙,๙๗๓,๕๔๑	๓๙.๑๖

ร้อยละของโครงการ / กิจกรรม ที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เพิ่มเติม / แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑ และ ๒)

(เฉพาะปี ๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

(ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กับ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี	งบประมาณ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี	โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง ตามเทศบัญญัติ	ร้อยละ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ตามเทศบัญญัติ	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕๕	๗๕,๖๖๒,๐๐๐	๓๓	๑๒.๕๔	๑๒,๙๙๓,๕๙๑	๑๒.๗๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม	๘	๖๕๕,๐๐๐	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านบ้านเมือง น่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	๗๙	๒๔,๙๒๑,๙๘๐	๓๐	๑๑.๔๐	๒๑,๔๐๗,๐๑๓	๒๐.๙๗
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	๒๑	๘๒๐,๐๐๐	๖	๒.๒๘	๒๒๕,๙๖๓	๐.๒๒
รวมทั้งสิ้น	๒๖๓	๑๐๒,๐๕๓,๙๘๐	๖๙	๒๖.๒๓	๓๔,๖๒๖,๕๖๗	๓๓.๙๒

สรุปตารางเปรียบเทียบร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปี ๒๕๖๑) กับผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ภาพรวมทั้งหมด)

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปี ๒๕๖๑) จำนวน ๒๖๓ โครงการ งบประมาณ ๑๐๒,๐๕๓,๙๘๐ บาท

ลำดับที่	การดำเนินงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
๑	แผนการดำเนินงาน	๙๙	๓๗.๖๔	๓๙,๙๗๓,๕๔๑	๓๙.๑๖
๒	การดำเนินงานจริงตามเทศบัญญัติ	๖๙	๒๖.๒๓	๓๔,๖๒๖,๕๖๗	๓๓.๙๒

๒. แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๙๙ โครงการ งบประมาณ ๓๙,๖๓๙,๘๘๒ บาท

ลำดับที่	การดำเนินงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
๑	การดำเนินงานจริงตามเทศบัญญัติ	๖๙	๖๙.๖๙	๓๔,๖๒๖,๕๖๗	๘๗.๓๕

ส่วนที่ ๕

การประเมินความพึงพอใจ

หลักการและเหตุผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น นอกจากจะมีการประเมินความสำเร็จของแผนทางด้านตัวเลขแล้ว ยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน (โครงการ / กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนอะรางด้วย เพราะการประเมินจะช่วยทำให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการดำเนินงาน ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะและคำแนะนำของประชาชนต่อเทศบาล ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

๑. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ / กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลดอนอะรางในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา
๒. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
๓. เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง / แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น

จากหลักการและเหตุผล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลจะต้องมีการประเมินผลความพึงพอใจ ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เทศบาลจึงมีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจ ๒ แบบด้วยกัน ดังนี้

๑. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ / กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลดอนอะรางในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การประเมินทั้ง ๒ แบบ เป็นการประเมินที่สามารถให้ข้อมูลในแต่ละด้านได้ชัดเจน โดยมี

รายละเอียดในการประเมิน ดังนี้



สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ

แบบที่ ๑/๓

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)
ของเทศบาลตำบลดอนทราย ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

คำอธิบาย : ให้ผู้ทำแบบประเมินทำเครื่องหมาย (✓)

- ๑.เพศ ชาย , หญิง
- ๒.อายุ ต่ำกว่า ๒๕ ปี , ๒๕ - ๔๐ ปี , ๔๑ - ๖๐ ปี มากกว่า ๖๐
- ๓.การศึกษา ต่ำกว่าประถมศึกษา / ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา / ปวช. / ปวส. / หรือเทียบเท่า ; ปริญญาตรี ,
สูงกว่าปริญญาตรี
- ๔.อาชีพหลัก รับราชการ , เอกชน / รัฐวิสาหกิจ / ค้าขาย , รับจ้าง / เกษตรกร , นักเรียน / นักศึกษา ,
อื่นๆ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน โครงการ / กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลดอนทราย ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา

- คำอธิบาย : ๑. มีทั้งหมด ๔ ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์มี ๙ ข้อ (ประเด็นการพัฒนา)
๒. แต่ละข้อมี ๑๐ คะแนน
๓. ให้ผู้ทำแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่ ๐ - ๑๐ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๓๔
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๕๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๕๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๓๔
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๓๙
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๖๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๕๕
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๔๘
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๖๘
รวมคะแนน	รวม ๖,๔๘๐ คะแนน ได้ ➔	๔,๙๔๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๖๐๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๙๙
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๘๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๖๐๑
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๗๒
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๘๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๙๔
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๘๕
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๙๖
รวมคะแนน	รวม ๖,๔๘๐ คะแนน ได้ ➔	๕,๓๓๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๖๑
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๗๔
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๔๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๕๘
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๔๗
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๕๒
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๓๕
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๖๖
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๗๖
รวมคะแนน	รวม ๖,๔๘๐ คะแนน ได้ ➔	๕,๐๑๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๗๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๖๙
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๔๓
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๓๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๔๓
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๘๑
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๕๕
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๗๓
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๗๒๐ คะแนน ให้ ➔	๕๙๓
รวมคะแนน	รวม ๖,๔๘๐ คะแนน ได้ ➔	๕,๐๖๒

หมายเหตุ : จำนวนผู้กรอกแบบการประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน โครงการ / กิจกรรม) ของเทศบาล ตำบลดอนอะรางในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ทั้งหมด ๗๒ คน

ส่วนที่ ๖

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e - plan

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จํายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e - Plan ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องทำการบันทึกข้อมูลในระบบ e - plan ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th ตามเมนู ดังนี้

เมนูข้อมูล อปท. เมนูข้อมูลประชากร เมนูวิสัยทัศน์ เมนูยุทธศาสตร์ อปท. เมนูจัดทำแผน เมนูเปลี่ยนแปลงแผน เมนูขออนุมัติงบประมาณ เมนูระบุพิภักโครงการ เมนูรายงาน GIS เมนูหาจุดพิภัก เมนูนโยบายเร่งด่วน “ยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน” เมนูเงินอุดหนุน เมนูเงินอุดหนุนยาเสพติด เมนูลงนามสัญญาโครงการ เมนูเบิกจ่าย เมนูสถานะการดำเนินการ เมนูรายรับ เมนูรายจ่าย และเมนูรายงาน

ทั้งนี้ เทศบาลได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบันทึกข้อมูลที่ได้รับมอบหมายทำการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อข้อมูลถูกบันทึกตามเมนูดังกล่าว ผลการดำเนินงานก็จะปรากฏที่เมนูรายงาน ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลแผนด้วยระบบ e - plan นั้นเอง และประชาชนทั่วไปสามารถขอข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลดอนมะราง

ส่วนที่ ๗

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง

๑. ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลดอนอะราง สามารถสรุปได้ ดังนี้

๒.๑ เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๒ เทศบาลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กับ ๒๕๖๑)						
การดำเนินงาน	แผนพัฒนา สามปี ๒๕๖๐	แผนการ ดำเนินงาน ๒๕๖๐	เทศบัญญัติ ๒๕๖๐	แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑	แผนการ ดำเนินงาน ๒๕๖๑	เทศบัญญัติ ๒๕๖๑
จำนวนโครงการ	๑๙๖	๘๗	๔๑	๒๖๓	๙๙	๖๙
ร้อยละ	๑๐๐	๔๔.๓๘	๒๐.๙๑	๑๐๐	๓๗.๖๔	๒๖.๒๓

๒. ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน

เทศบาลตำบลดอนอะรางไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่เป็นการขอให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อเทศบาลได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่เกิดขึ้นเทศบาลยังไม่สามารถแก้ไขได้ ประชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดความวิตกกังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด

๓. ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาล

๓.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของเทศบาล มีดังนี้

ปัญหา

- ๑) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร
- ๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
- ๓) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก
- ๔) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก
- ๕) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดำเนินการได้

อุปสรรค

- ๑) การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการ
- ๒) เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน
- ๓) เทศบาลสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่

๓.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

ปัญหา

- ๑) เทศบาลไม่สามารถบรรจุและดำเนินการได้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์
- ๒) เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้

อุปสรรค

- ๑) โครงการ / กิจกรรมบางยุทธศาสตร์ต้องใช้งบประมาณมากและยังไม่จำเป็น (เร่งด่วน)
- ๒) เทศบาลได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ / กิจกรรมที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่

๔. ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนอะราง มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๔.๑ การดำเนินงานของเทศบาล

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน
- ๒) การดำเนินงานของเทศบาลควรจะเป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือ ควรจะ
- ๓) ไม่ควรบรรจุโครงการ / กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ในแผนพัฒนาสามปี
- ๔) ควรพิจารณาโครงการ / กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้ในงบประมาณนั้น
- ๕) ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด

๔.๒ การบริการประชาชน

- ๑) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้
- ๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
- ๓) เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน
- ๔) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
- ๕) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากเทศบาลสามารถดำเนินการได้ จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจ



ภาคผนวก

ประเภท	งบประมาณดำเนินการ			งบประมาณดำเนินการ			งบประมาณดำเนินการ		งบประมาณดำเนินการ		งบประมาณดำเนินการ	
	งบประมาณ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๑๐,๖๘๐,๗๔๑	๙,๗๗๘,๗๔๑	๗	๓,๒๘๗,๐๐๐	๓,๒๑๔,๘๕๐	๒	๖๙๕,๐๐๐	-	๓๕	๑๔,๖๖๒,๗๔๑	๑๒,๙๙๓,๕๙๑	งบประมาณ เบิกจ่ายไป
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านเกษตรกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านบ้านเมือง น่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	๒๓,๑๓๗,๑๔๑	๒๑,๔๐๗,๐๑๓	-	-	-	๒๔	๑,๔๒๐,๐๐๐	-	๕๕	๒๔,๕๕๗,๑๔๑	๒๑,๔๐๗,๐๑๓	งบประมาณ ได้รับอนุมัติ
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ขีดสมรรถนะ องค์กร	๓๒๐,๐๐๐	๒๒๕,๙๖๓	-	-	-	๔	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐	๔๒๐,๐๐๐	๒๒๕,๙๖๓	งบประมาณ ได้รับอนุมัติ
รวม	๓๔,๑๓๗,๘๘๒	๓๑,๔๑๑,๗๕๔	๗	๓,๒๘๗,๐๐๐	๓,๒๑๔,๘๕๐	๓๐	๒,๒๑๕,๐๐๐	-	๙๙	๓๙,๖๖๒,๘๘๒	๓๕,๖๖๒,๘๘๒	งบประมาณ ได้รับอนุมัติ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

บัญชีการดำเนินงานด้านโครงการ

โครงการ	ปี	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕	โครงการ	๑๔,๖๖๒,๗๔๑	บาท
	๒๖	โครงการ	๑๐,๖๘๐,๗๔๑	บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๗	โครงการ	๙,๗๗๘,๗๔๑	บาท
		โครงการ	๓,๒๘๗,๐๐๐	บาท
ยังไม่ดำเนินการ	๒	โครงการ	๓,๒๑๔,๘๕๐	บาท
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	๖๙๕,๐๐๐	บาท
		โครงการ	-	บาท

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองก๊ก จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางลูกรังชุมชนโคกรัก (สะพานหนองตังกิ่ง)	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	เม.ย. ๖๑	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	✓	-	-	-	สัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๙ ก.ค. ๖๑ ตรวจรับงาน ๒๖ เม.ย. ๖๑	หจก.สุขสวัสดิ์ ดอนนาราง
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพีชล ชุมชนโคกรัก (ซอยดาวกระจาย)	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ก.ย. ๖๑	๕๐๙,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	✓	-	-	สัญญาเลขที่ ๓๓/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๔ ธ.ค. ๖๑ ตรวจรับงาน	หจก.สุขสวัสดิ์ ดอนนาราง

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพีซีล ชุมชนทุ่งนางาม (สี่แยกวัดทุ่งนางาม)	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	๗๑๗,๐๐๐	๗๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	สัญญาเลขที่ ๒๗/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๓ ต.ค. ๖๑ ตรวจรับงาน	หจก.หนองกี่ การโยธา
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ชุมชนโคกรัก	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๐	๑๘๓,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ ก.พ. ๖๑ ตรวจรับงาน ๒๖ ธ.ค. ๖๐	หจก.หนองกี่ การโยธา

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนอระราง อำเภอนองที่ จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงานและชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการ	ตามแผนดำเนินการ	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพซีล พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชุมชนโคกสะอาด (ซอยข้างวัดโคกสะอาด-วนาราม โรงเรียนบ้านโคกสะอาด)	กองช่าง	๖๐ - ๖๑	๖๐ - ๖๑	๖๔๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า เพื่อความปลอดภัย

แผนงานและชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก		
๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพีซีล พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนไทยพัฒนา (ซอยชุมชนที่ ๔)	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	เม.ย. ๖๑	๙๕๘,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	สัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ก.ค. ๖๑ ตรวจรับงาน ๒๒ มิ.ย. ๖๑	หจก.หนองกี่ การโยธา

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงานและชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพีซีล พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนสองห้อง (หลังโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง)	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	๖๔๐,๐๐๐	๖๓๘,๐๐๐	-	✓	-	-	สัญญาเลขที่ ๒๖/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๓ ต.ค. ๖๑ ตรวจรับงาน	หจก. หนองกี่ การโยธา

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนอระราง อำเภอนองที่ จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงานและชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพีซีดี พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนไทยพัฒนา (ซอยชุมชนที่ ๓)	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	เม.ย. ๖๑	๑,๔๗๘,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	สัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๑ ส.ค. ๖๑ ตรวจรับงาน ๒๒ ส.ค. ๖๑	หจก.หนองกี่ การโยธา

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนอก จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก		
๙	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังชุมชนโคกสะอาด (สายทางโรงเรียนบ้านโคกสะอาด - บ้านสระขุด)	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	พ.ย. ๖๐	๓๕๖,๐๐๐	๓๕๓,๐๐๐	✓	-	-	-	สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๔ ก.พ. ๖๑ ตรวจรับงาน ๒๓ พ.ย. ๖๐	หจก. หนองกิ้ง การโยธา

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนอระราง อำเภอนองก่ จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลงคูกรังชุมชนโคกสะอาด (สายทางชุมชนโคกสะอาด - ห้วยลำไทรโยง)	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	พ.ย. ๖๐	๒๕๘,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	✓	-	-	-	สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๔ ก.พ. ๖๑ ตรวจรับงาน ๒๓ พ.ย. ๖๐	หจก.หนองก่การโยธา

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอน้องกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงานและชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการยกเลิก		
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลงอุ้งรังชุมชนโนนชัยเหล็ก (สายทางชุมชนโนนชัยเหล็ก - ชุมชนทุ่งนางาม)	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	เม.ย. ๖๑	๗๔๑,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๓ ก.ค. ๖๑ ตรวจรับงาน ๑๑ เม.ย. ๖๑	หจก. หนองกี่ การโยธา

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลคอนอระราช อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลงสู่ทุ่งชุมชนหนองอ้อยช้าง (ชุมชนหนองอ้อยช้าง - บ้านชัยบอน)	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	พ.ย. ๖๐	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	✓	-	-	-	สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๔ ก.พ. ๖๑ ตรวจรับงาน ๒๓ พ.ย. ๖๐	หจก.หนองก๊ก การโยธา

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลหนองทราย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงานคณะและชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ชุมชนโนนพยอม	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ส.ค. ๖๑	๔๒๐,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	สัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๖ พ.ย. ๖๑ ตรวจรับงาน	หจก.อารีมีตร การโยธา
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน คูกัง ชุมชนทุ่งนางาม - ชุมชนป่าสามัคคี (คลองส่งน้ำ ๑)	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๐	๓๓๔,๐๐๐	๓๓๒,๐๐๐	✓	-	-	-	สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๓๑ ธ.ค. ๖๐ ตรวจรับงาน ๖ ธ.ค. ๖๐	หจก.หนองกี่ การโยธา

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนอระราง อำเภอนองที่ จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกวิ่ง (ซอยดวงอุดมรัก) ชุมชนโคกอุดม - ตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ต.ค. ๖๐	๔๐๙,๐๐๐	๔๐๖,๐๐๐	✓	-	-	-	สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๓๑ ธ.ค. ๖๐ ตรวจรับงาน ๖ ธ.ค. ๖๐	หจก.อาร์ยมิตร การโยธา
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกวิ่ง ชุมชนหนองอ้อยช้าง	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ต.ค. ๖๐	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	✓	-	-	-	สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๙ มี.ค. ๖๑ ตรวจรับงาน ๒๕ ธ.ค. ๖๐	หจก.สุขสวัสดิ์ ดอนอระราง

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลคอนอระวาง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ		
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคูกริ่ง ชุมชนดวงเจริญ	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๐	๙๙,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	✓	-	-	-	สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ ก.พ. ๖๑ ตรวจรับงาน ๒๖ ธ.ค. ๖๐	หจก.อารียมิตร การโยธา
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเคพซีส ชุมชนป่าสามัคคี - บ้านหัวท้านบ	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๐	๔๗๘,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	✓	-	-	-	สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๙ มี.ค. ๖๑ ตรวจรับงาน ๒๖ ธ.ค. ๖๐	หจก.อารียมิตร การโยธา

๓. ขอบเขตการดำเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม / วัตถุประสงค์ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๓.๑ แนวทางการดำเนินงานด้านการก่อสร้างและปรับปรุง ข้างถนน สะพาน ทางเท้า เพื่อความปลอดภัย ให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงานและชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน คูกรัง ชุมชนป่าสามัคคี - (บริเวณสะพานน้ำดอนอะราง)	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	จ.ค. ๖๐	๔๒๔,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๙ มี.ค. ๖๑ ตรวจรับงาน ๘ ม.ค. ๖๑	หจก. หนองก การโยธา
๒๐	โครงการปรับปรุงถนน คูกรัง สายทาง ชุมชนทุ่งนางาม - ชุมชนสามเหลี่ยมพัฒนา	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ก.พ. ๖๑	๔๖๗,๐๐๐	๔๖๑,๐๐๐	✓	-	-	-	สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๗ พ.ค. ๖๑ ตรวจรับงาน ๑๕ ก.พ. ๖๑	หจก. อารีย์มิตร การโยธา

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอน้องกึ่ง จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงานและชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางเคพีล ชุมชนทุ่งนางาม - ชุมชนไทรงาม	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ม.ค. ๖๑	๔๓๗,๐๐๐	๔๓๓,๐๐๐	✓	-	-	-	สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๕ เม.ย. ๖๑ ตรวจรับงาน ๒๐ ก.พ. ๖๑	หจก.อาร์มีตร การโยธา
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเคพีล (ซอย ๑) ชุมชนป่าสามัคคี	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ม.ค. ๖๑	๓๑๘,๐๐๐	๓๑๔,๐๐๐	✓	-	-	-	สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๖ มี.ค. ๖๑ ตรวจรับงาน ๒๐ ก.พ. ๖๑	หจก.สุวิสต์ ดอนละคร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนละคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๑๗

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนอก จังหวัดบุรีรัมย์

๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางเคพซีลชุมชนดงเย็น - ชุมชนป่าสามัคคี	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ม.ค. ๖๑	๔๓๐,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	✓		-	-	-	สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๕ เม.ย. ๖๑ ตรวจรับงาน ๒๐ ก.พ. ๖๑	หจก.สุสุสวัสดิ์ ดอนละคร
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเคพซีลชุมชนไทรงาม	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ม.ค. ๖๑	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	✓		-	-	-	สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ เม.ย. ๖๑ ตรวจรับงาน ๒๗ ก.พ. ๖๑	หจก.สุสุสวัสดิ์ ดอนละคร

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนongกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงานและชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการ	ตามแผนดำเนินการ	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก		
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คูรีง ชุมชนทุ่งนางาม	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	มี.ค. ๖๑	๔๑,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๔ เม.ย. ๖๑ ตรวจรับงาน ๑๒ มี.ค. ๖๑	หจก.หนองก การโยธา
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนน ลาดยางผิวทางเคพซึล ชุมชนโคกรัก - ชุมชนทุ่งนางาม	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	มี.ค. ๖๑	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	✓	-	-	-	สัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๔ เม.ย. ๖๑ ตรวจรับงาน ๑๒ มี.ค. ๖๑	หจก.หนองก การโยธา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนละคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าที่ ๑๙

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า เพื่อระบายนํ้า ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงานและชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนคูกริ่งชุมชนป่าสามัคคี (ซอย ๑)	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	มี.ค. ๖๑	๔๓,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	✓	-	-	-	สัญญาเลขที่ ๒๑/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๔ เม.ย. ๖๑ ตรวจรับงาน ๑๒ มี.ค. ๖๑	หจก.หนองกิ้ง การโยธา
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางเคพซัลชุมชนโคกสะอาด - ชุมชนโคกอุดม (หน้าโรงเรียนบ้านโคกสะอาด)	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	มี.ค. ๖๑	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	✓	-	-	-	สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ เม.ย. ๖๑ ตรวจรับงาน ๑๙ มี.ค. ๖๑	หจก.สุขสวัสดิ์ ดอนละคร

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการ	ตามแผนดำเนินการ	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก		
๒๙	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อบัก คสล. ชุมชนโคกสะอาด	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ม.ค. ๖๑	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	✓	-	-	-	สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ เม.ย. ๖๑ ตรวจรับงาน ๒๐ ก.พ. ๖๑	หจก.อาร์มีตร การโยธา
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพซีล ชุมชนหนองอ้อยช้าง	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ก.พ. ๖๑	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	✓	-	-	-	สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๗ พ.ค. ๖๑ ตรวจรับงาน ๑๙ มี.ค. ๖๑	หจก.อาร์มีตร การโยธา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๑

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนอระราง อำเภอนองที่ จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๓๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ชุมชนดอนอระราง (ซอย ๔ สันติสุข)	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ส.ค. ๖๑	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๖,๐๐๐	-	✓	-	-	สัญญาเลขที่ ๓๐/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๖ พ.ย. ๖๑ ตรวจรับงาน	หจก.สุขสวัสดิ์ ดอนอระราง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคฟซีล พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนโคกสะอาด	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ก.ย. ๖๑	๖๔๕,๐๐๐	๕๙๘,๘๕๐	-	✓	-	-	สัญญาเลขที่ ๓๓/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ ธ.ค. ๖๑ ตรวจรับงาน	หจก.หนองกี่ การโยธา

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลหนองกุ่ม อำเภอนบพิตำ จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงานและชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก		
๓๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ชุมชนสองห้อง (บริเวณข้างโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอระวาง)	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ส.ค. ๖๑	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๖,๐๐๐	-	✓	-	-	สัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๖ พ.ย. ๖๑ ตรวจรับงาน	หจก.สุขสวัสดิ์ดี ดอนอระวาง

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๑	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองกี่ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ)	กองช่าง	ด.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ส.ค. ๖๑	๔๑๗,๗๔๐.๕๒	๔๑๗,๗๔๐.๕๒	✓	-	-	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอน้องกึ่ง จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและขยายเขต ปรับปรุงซ่อมแซม บริการประปา

๑.๔ แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑.๕ แนวทางการพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุขที่ประชาชนพึงได้อย่างถ้วนหน้า

แผนงานคณะชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๑	โครงการติดตั้งป้ายแสดงแนวเขตของเทศบาลตำบลดอนอะราง	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม

โครงการทั้งหมด	-	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	-	บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	-	บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ	งบประมาณดำเนินการ	-	บาท
ยังไม่ดำเนินการ	-	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	-	บาท
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณดำเนินการ	-	บาท
	-	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	-	บาท
	-	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	-	บาท

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนอก จังหวัดบุรีรัมย์

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม

๒.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

๒.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อการเกษตร

๒.๓ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร

๒.๔ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดสินค้าชุมชน

๒.๕ แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและการเกษตรอินทรีย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการทั้งหมด	๕๔	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	๒๔,๕๕๗,๑๔๑	บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	๒๓,๑๓๗,๑๔๑	บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ	งบประมาณดำเนินการ	๒๑,๔๐๗,๐๑๓	บาท
			งบประมาณอนุมัติ	-	บาท
			งบประมาณดำเนินการ	-	บาท
ยังไม่ดำเนินการ	๒๔	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	๑,๔๒๐,๐๐๐	บาท
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	-	บาท

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอน้องกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรมสร้างผู้นำอบรม อบต. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๑	โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม	สำนักปลัด	ส.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	๓๐,๐๐๐	๑๓,๗๑๕	✓	-	-	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมื่อน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรมสร้างภาวะผู้นำอบรม อปท. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๒	โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร	สำนักปลัด	ก.ค. ๖๑	ก.ค. ๖๑	๒๐,๐๐๐	๕,๕๖๖	✓	-	-	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรมสร้างผู้นำอบรม อปท. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๓	โครงการตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		
๔	โครงการเทศบาลตำบลดอนอะรางเคลื่อนที่	สำนักปลัด	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๒๕	✓	-	-	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอน้องที่ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรมสร้างภาวะผู้นำอบรม อบต. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๕	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนละคร (กรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งว่าง)	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลคอนอระวาง อำเภอนบพิตำ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมือมนำอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรมสร้างภาวะผู้นำอบรม อบต. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๖	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอหนองกี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑	สำนักปลัด	มี.ย. - ก.ย. ๖๑	เม.ย. ๖๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรมสร้างภาวะผู้นำอบรม อบท. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๗	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดการงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ประจำปี ๒๕๖๑	สำนักปลัด	มี.ย. - ส.ค. ๖๑	ต.ค. ๖๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลคอนอระราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมื่อน้อยและด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรมสร้างภาวะผู้นำอบรม อปท. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการยกเลิก		
๘	โครงการจัดหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๑	สำนักงานปลัด	ธ.ค. ๖๐ - ก.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนอก จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมือและด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรมสร้างผู้นำอบรม อบท. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	สำนักงานปัด	ธ.ค. ๖๐ - เม.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๐ - เม.ย. ๖๑	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-		
๑๐	โครงการชักชวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักงานปัด	ธ.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนอก จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรมสร้างภาวะผู้นำอบรม อบท. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๑๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัด	พ.ค. - ก.ย. ๖๑	มี.ค. - เม.ย. ๖๑	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๙,๑๐๐	✓	-	-	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลคอนอระวาง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมือมือง่ายและด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรมสร้างภาวะผู้นำอบรม อปท. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๑๒	โครงการประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - พ.ค. ๖๑	๒๐,๐๐๐	๑๘,๒๓๐	√	-	-	-		
๑๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย.๖๑	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	√	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลหนองกระเทียม อำเภอนาทม จังหวัดน่าน

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรมสร้างภาวะผู้นำอบรม อบต. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการ	ตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๑๔	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	พ.ค. ๖๑	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-		
๑๕	โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	กองสวัสดิการสังคม	ก.พ. ๖๑	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรมสร้างผู้นำอบรม อปท. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๑๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	มี.ค. ๖๑	พ.ค. ๖๑	๑๕,๐๐๐	๑๔,๒๕๐	✓	-	-	-		
๑๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	กองสวัสดิการสังคม	ธ.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	มี.ย. ๖๑	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรมสร้างภาวะผู้นำอบรม อบท. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๑๘	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	กองการศึกษา	ธ.ค. ๖๐. - ก.ย. ๖๑	มี.ค. ๖๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลอนนะรัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมื่อน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๒ แนวทางการพัฒนาการป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ฝนได้แก่ สุขภาพ ตำบลสุขภาวะ ฯลฯ
แผนงานสาธารณสุข

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๑	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	กองสาธารณสุขฯ	ก.ค. - ก.ย. ๖๑	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		
๒	โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ	เม.ย. - มิ.ย. ๖๑	มี.ค. - มิ.ย. ๖๑	๔๐,๐๐๐	๓๑,๗๐๐	✓	-	-	-		
๓	โครงการตรวจสุขภาพพนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค. - ก.ย. ๖๑	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

แบบ ผด.๐๒

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๒ แนวทางการพัฒนาการป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ได้แก่ สุขภาพ ตำบลสุขภาพะ ฯลฯ

แผนงานสาธารณสุข

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	๒๐๗,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	✓	-	-	-		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอนะรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๔๓

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน้อยและด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

แผนงานการศึกษา

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		
๒	โครงการอบรมวิชาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ก.ย. ๖๑	๑๐,๐๐๐	๙,๘๐๐	✓	-	-	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก		
๓	โครงการช่วยเหลือ สงเคราะห์ครอบครัว ผู้รายได้น้อยผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		
๔	โครงการเยาวชนต้นกล้า พัฒนาสังคมตำบล ดอนละคร	กองสวัสดิการสังคม	ส.ค. ๖๑	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลคอนอระง อำเภอนองที่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๕	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีและครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	ก.ย. ๖๑	ก.ย. ๖๑	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๗๐	✓	-	-	-		
๖	โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	กองสวัสดิการสังคม	เม.ย. ๖๑	เม.ย. ๖๑	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๓๐๐	✓	-	-	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลหนองทราย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาคูณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

แผนงานงบกลาง

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการยกเลิก		
๗	โครงการให้ความช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	๑๑,๑๖๙,๐๐๐	๑๐,๖๓๖,๐๐๐	✓	-	-	-		
๘	โครงการให้ความช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อ (เอดส์) โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	๒๑๐,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	✓	-	-	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนอก จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

แผนงานงบกลาง

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๙	โครงการให้ความช่วยเหลือเบี่ยงชีพแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	๔,๘๐๐,๐๐๐	๔,๒๙๖,๕๐๐	✓	-	-	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๔ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการ	ตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนา กลุ่มอาชีพชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	ด.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑		ด.ค. ๖๑	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๘๐	✓	-	-		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนละคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าที ๔๙

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมื่อนำอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๕ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๑	โครงการค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษแก่เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	ม.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๕ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๓	โครงการอาหารเสริม (นม)	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	๑,๕๔๒,๕๔๑	๑,๑๙๘,๕๒๓.๖๓	✓	-	-	-		
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	๑,๒๒๗,๖๐๐	๑,๒๐๗,๒๐๐	✓	-	-	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๕ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๕	โครงการอบรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		
๖	โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องพัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลคอนอระรัง อำเภอนอก จัหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๕ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการยกเลิก		
๗	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	กองการศึกษา	เม.ย. - พ.ค. ๖๑	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		
๘	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานศึกษา	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		
๙	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๐ - ม.ค. ๖๑	-	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนอก จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองและด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๕ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการยกเลิก		
๑๐	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	๒,๔๗๖,๐๐๐	๒,๔๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลคอนอระรัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๖ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๑	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์	กองการศึกษา	เม.ย. ๖๑	เม.ย. ๖๒	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๒๕	✓	-	-	-		
๒	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	กองการศึกษา	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	๑๕๐,๐๐๐	๘๑,๓๙๐	✓	-	-	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบาลตำบลคอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี
๓.๖ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ชนบธรรมนิยมประเพณี
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๓	โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	กองการศึกษา	ต.ค. , ก.พ. พ.ค. ๖๑	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		
๔	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	กองการศึกษา	พ.ย. ๖๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๐ - ก.ย ๖๑	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลหนองระแงง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมือมนำอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๗ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ได้แก่ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ขยะ ภาวะโลกร้อน มลภาวะ ฯลฯ)

แผนงานสาธารณสุข

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค. - ก.ย. ๖๑	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	๑๐๐,๐๐๐	๒๘,๔๐๐	✓	-	-	-		
๒	โครงการลดและคัดแยกขยะในชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		

๓.๘ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตทุกระดับ

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๙ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ (ได้แก่ กیفสพื้นฐาน กิฬามวลชน ฯลฯ)

แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าแข่งขันในระดับตำบลอำเภอ จังหวัด	กองการศึกษา	มี.ค. - มี.ย. ๖๑	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		
๒	โครงการกีฬาด่านยาเสพติดเทศบาลตำบลดอนอะรางค์พ	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๒๔๐	✓	-	-	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอน้องกิง จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๙ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนากีฬาทุกระดับ (ได้แก่ กีฬาพื้นฐาน กีฬามวลชน ฯลฯ)

แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๓	โครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	พ.ย. ๖๐	๖๐,๐๐๐	๕๕,๙๙๘	✓	-	-	-		
๔	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นสัมพันธ์	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลคอนอระรัง อำเภอนอก จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๙ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนากีฬาทุกระดับ (ได้แก่ กีฬาพื้นฐาน กีฬามวลชน ฯลฯ)

แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๕	โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาพ	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		

๓.๑๐ แนวทางการพัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่สาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในชุมชน

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนอก จังหวัดบุรีรัมย์

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๔.๑ แนวทางการพัฒนาการให้บริการ (ได้แก่ หลักธรรมาภิบาล เครื่องมือเครื่องใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบควบคุมภายใน ฯลฯ)

๔.๒ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (ได้แก่ สมรรถนะบุคคล การพัฒนาตำแหน่งสายงาน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๑	โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	สำนักปลัด	พ.ค. - ก.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	๑๐๐,๐๐๐	๓๘,๖๖๗	✓	-	-	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

แบบ ผด.๐๒

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๔.๒ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (ได้แก่ สมรรถนะบุคคล การพัฒนาตำแหน่งสายงาน) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน	สำนักปลัด	ม.ค. - มิ.ย. ๖๑	ก.พ. - มี.ค. ๖๑	๑๐๐,๐๐๐	๗๙,๙๐๐	✓	-	-	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๔.๒ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคคล การพัฒนาตามตำแหน่งสายงาน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๓	โครงการอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน	สำนักงานปลัด	ก.พ. - มิ.ย. ๖๑	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลคอนอระรัง อำเภอนบพิตำ จังหวัดบุรีรัมย์

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๔.๒ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (ได้แก่ สมรรถนะบุคคล การพัฒนาตามตำแหน่งสายงาน)

แผนงานการพาณิชย์

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการยกเลิก		
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตน้ำประปา	กิจการประปา	พ.ย. ๖๐ - ก.พ. ๖๑	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนอก จังหวัดบุรีรัมย์

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๔.๓ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดอนละคร	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ ก.ย. ๖๑	ส.ค. ๖๑	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-		
๖	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนละคร	กองช่าง	ต.ค. ๖๐ ก.ย. ๖๑	ส.ค. ๖๑	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนายูง จังหวัดบุรีรัมย์

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๔.๔ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการยกเลิก		
๑	โครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลดอนละคร	กองคลัง	ก.พ. - เม.ย. ๖๑	มี.ค. ๖๑	๒๐,๐๐๐	๑๐,๗๓๗	✓	-	-	-		
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลดอนละคร	กองคลัง	ต.ค.๖๐ - ก.ย. ๖๑	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอน้องเกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๔.๔ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	กองคลัง	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		
๔	โครงการให้บริการออกสำรวจภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔	กองคลัง	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๑	๒๐,๐๐๐	๑๕,๖๕๙	✓	-	-	-		

