



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปี ๒๕๖๔

ของ

เทศบาลตำบลอนะราช
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปี ๒๕๖๔

ของ

เทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา เทศบาลตำบลดอนอะราง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อให้ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ว่าได้ดำเนินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และประชาชนพึงพอใจหรือไม่อันจะนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ต่อไปในอนาคต

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑ - ๒

ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

๓ - ๔

คำเป้าหมาย กลยุทธ์

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนอะราง

๕ - ๑๗

ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

๑๘

ส่วนที่ ๕ ปัญหาและอุปสรรค

๑๙

ภาคผนวก

ส่วนที่ ๑

บทนำ

การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ

การติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลดอนอะราง เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี โดยกำหนดเป้าหมายเป็นรายปี และกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการนำโครงการต่างๆ ไปดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวการพัฒนา โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาที่เทศบาลตำบลดอนอะรางได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ อันจะสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่เทศบาลตำบลดอนอะรางกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุ่ล่งค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม ส่วนการประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปในอนาคต

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง

๒.๑ ความก้าวหน้าของโครงการที่กำลังดำเนินการ/ความสำเร็จของโครงการที่ทำไปแล้ว ว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่

๒.๒ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน เช่น ปัญหาทางด้านการเงิน (การเบิกจ่ายล่าช้า) ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านเทคนิคและปัญหาอื่นๆ และการหาแนวทางการแก้ไข

๒.๓ ผลที่ได้รับจากโครงการมีอะไรบ้าง มีปัญหา รวมทั้งข้อดีต่างๆ ที่จะเป็แนวทางสำหรับจัดทำโครงการต่อไป

๒.๔ ทบทวนถึงผลสำเร็จของโครงการและผลกระทบต่างๆ ของโครงการ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานในอนาคต

๓. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ ดังนี้

๓.๑ เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินงานเป็นไปอย่างเพียงพอที่จะให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จ

๓.๒ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที

๓.๓ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

๓.๔ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งหรือไม่

๔. วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินงาน ส่วนการประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง กำหนดวิธีการติดตามและประเมิน โดยวิธีการออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับผลจากโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณที่ผ่านมาทุกปี โดยใช้แบบรายงานตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของเทศบาลตำบลดอนอะราง ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการติดตามประเมินผลผ่านระบบ e-plan เป็นเครื่องมือที่ช่วยประเมินผลข้อมูลของการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนและวิเคราะห์ความสอดคล้องของการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณกับยุทธศาสตร์แต่ละระดับได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ได้กำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละ ๒ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อเทศบาลตำบลดอนอะราง เพื่อนำเสนอต่อเทศบาลตำบลดอนอะราง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะรางให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจการพัฒนา เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา

๑. วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลดอนอะราง

“ท่องเที่ยวเชื่อมห้วยยาง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กล่าวขานเกษตรอินทรีย์ พละนาภัยดีถ้วนหน้า”

๒. ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๓. เป้าประสงค์

๑) การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำท่อสอต เหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายน้ำ ระบบน้ำอุปโภค บริโภค อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างใน ฌาปนสถาน ป้ายจราจร ป้องกัน อุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ

๒) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การนำปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน ทางเกษตร ส่งเสริม การจัดตั้ง ตลาดสินค้าชุมชน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

๓) โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ต่างๆ คุณภาพชีวิต เช่น การช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตส่งเสริมเยาวชน สตรี อดทนอดบอบ อปท. อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการ กุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม คุณภาพชีวิต ฯลฯ

๔) พัฒนาปรับปรุงการบริหารงานและการให้บริการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการ ปฏิบัติงานปรับปรุงอาคาร สถานที่ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล

๔. ตัวชี้วัด

๑) การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

๒) จำนวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนที่ได้รับการเพิ่มศักยภาพและทักษะทางอาชีพ

๓) จำนวนเด็ก สตรี คนชราผู้ด้อยโอกาส และประชาชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔) เด็กเล็กผ่านการพัฒนา เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา

๕) ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการดูแล พื้นที่ มีจำนวนเพิ่มขึ้น

๖) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบสานให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

๕. ค่าเป้าหมาย

- ๑) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - ค่าเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า ๑๐ โครงการ/ปี
- ๒) ด้านการพัฒนาเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 - ค่าเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า ๕ โครงการ/ปี
- ๓) ด้านการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 - ค่าเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า ๕ โครงการ/ปี
- ๔) ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
 - ค่าเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า ๕ โครงการ/ปี

๖. กลยุทธ์

- ๑) พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึง
- ๒) พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
- ๓) ส่งเสริมการศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
- ๔) พัฒนาการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ ให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
- ๕) พัฒนาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- ๖) พัฒนาการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน
- ๗) ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- ๘) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสาธารณสุขโรค และสาธารณสุขการ
- ๙) พัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาความสงบเรียบร้อย
- ๑๐) พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น

ส่วนที่ ๓

ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนอะราง

๑. การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนอะราง

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารในหน้าถัดไป)

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ถึงฉบับที่ ๔/๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	23	17,855,000	122	109,600,315	182	369,793,315	195	382,130,315	522	879,378,945
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการ ท่องเที่ยว	-	-	7	165,000	15	10,685,000	18	20,343,000	18	20,343,000	58	51,536,000
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และ ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี	-	-	36	2,170,000	104	36,067,250	105	36,273,250	108	36,703,250	353	111,213,750
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านขีดสมรรถนะองค์กร	-	-	22	13,865,000	77	34,351,415	77	33,851,415	78	34,381,415	254	116,449,245
รวมทั้งสิ้น	-	-	88	34,055,000	318	190,703,980	382	460,260,980	399	473,557,980	1,187	1,158,577,940

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ถึงฉบับที่ ๔/๒๕๖๔
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่สำเร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖	๙.๐๐	๑๘	๑๐.๐๐	๑๔๗	๘๑.๐๐	๑๘๒	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๒	๑๑.๐๐	-	-	๑๖	๘๙.๐๐	๑๘	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมื่อน้อย และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี	๒๒	๒๑.๐๐	-	-	๘๓	๗๙.๐๐	๑๐๕	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านขีดสมรรถนะองค์กร	๑	๑.๐๐	-	-	๗๖	๙๙.๐๐	๗๗	๑๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔๑	๑๑.๐๐	๑๘	๕.๐๐	๓๒๒	๘๔.๐๐	๓๘๒	๑๐๐

สรุป โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓๘๒ โครงการ

• โครงการที่นำมาปฏิบัติ

๕๙ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ

๑๕.๔๕

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินทุนสำรองเงินสะสม/งบกลาง		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๓๖๙,๙๙๓,๓๑๕)	๙,๐๔๓,๒๕๓.๘๑	๒.๔๕	๗,๘๐๙,๐๐๐.๐๐	๒.๑๐	๑๖,๘๕๒,๒๕๓.๘๑	๔.๕๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว (๒๐,๓๔๓,๐๐๐)	๓๒,๙๕๐.๐๐	๐.๑๖	-	-	๓๒,๙๕๐.๐๐	๐.๑๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี (๓๖,๒๗๓,๒๕๐)	๒๐,๙๑๔,๑๑๐.๔๙	๕๗.๖๕	-	-	๒๐,๙๑๔,๑๑๐.๔๙	๕๗.๖๕
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านขีดสมรรถนะองค์กร (๓๓,๘๕๑,๔๑๕)	๗๕,๕๐๐.๐๐	๐.๒๒	-	-	๗๕,๕๐๐.๐๐	๐.๒๒
รวม (๔๖๐,๒๖๐,๙๘๐)	๓๐,๐๖๕,๘๑๔.๓๐	๖.๕๐	๗,๘๐๙,๐๐๐.๐๐	๑.๗๐	๓๗,๘๗๔,๘๑๔.๓๐	๘.๒๒

หมายเหตุ ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๒

๖. เปรียบเทียบโครงการ และ งบประมาณ ที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ถึงฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ (ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาปี พ.ศ.๒๕๖๔ กับ แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	โครงการใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณใน แผนพัฒนา	โครงการตาม แผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน	เปรียบเทียบ โครงการ (ร้อยละ)	เปรียบเทียบ งบประมาณ (ร้อยละ)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘๒	๓๖๙,๗๙๓,๓๑๕.๐๐	๔๑	๒๒,๐๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๐.๗๓	๕.๗๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๑๘	๒๐,๓๔๓,๐๐๐.๐๐	๘	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๑.๘๑	๐.๐๗
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองมอญ และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี	๑๐๕	๓๖,๒๗๓,๒๕๐.๐๐	๕๙	๒๗,๗๗๒,๓๓๖	๑๕.๔๔	๖.๐๓
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านขีดสมรรถนะ องค์กร	๗๗	๓๓,๘๕๑,๔๑๕.๐๐	๕	๒๐๖,๐๐๐	๑.๓๐	๐.๐๔
รวมทั้งสิ้น	๓๘๒.๐๐	๙๖๐,๒๖๐,๙๘๐.๐๐	๑๑๓.๐๐	๕๐,๓๖๒,๓๓๖.๐๐	๒๙.๕๘	๑๐.๙๔

หมายเหตุ - จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบกับโครงการตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๘
- จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเทียบกับงบประมาณตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แควซึลขอยอุดมสุข หมู่ที่ ๑๓ ชุมชนโคกอุดม	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแควซึล สายทางชุมชนโคกรัก ขอยชัยเจริญ	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแควซึล สายทางดงเจริญ ขอย ๓ (บริเวณสระน้ำหมู่บ้าน)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อน้ำบริเวณหน้าโรงเรียน บ้านโนนขี้เหล็ก - วัดทุ่งนางาม	๓๘๐,๐๐๐	๓๗๙,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลูกรัง สายทางบริเวณสระน้ำ ชุมชนโคกอุดม	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๖	โครงการปรับปรุงถนนคันคลองสายเรียบคัน คลองลำไทรโยง ชุมชนโคกสะอาด	๔๑๓,๐๐๐	๔๑๒,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแควซึล สายทางชุมชนทุ่งนางาม ขอย ๒	๔๖๖,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแควซึล สายทางชุมชนโนนขี้เหล็ก ขอยประปา	๔๖๖,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๙	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางชุมชนทุ่งนางาม ขอย ๑ (ทางเข้าโรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางชุมชนโนนขี้เหล็ก - เขตตำบล ศาลเจ้าพ่อขุนศรี หมู่ที่ ๗ ชุมชนโนนขี้เหล็ก	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๑,๕๐๐	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	

๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางชุมชนทุ่งนางาม (ช.สุบินฟาร์ม) หมู่ที่ ๙ ชุมชนทุ่งนางาม	๔๕,๐๐๐	๔๔,๕๐๐	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางชุมชนทุ่งนางาม - ชุมชนโนนพยอม หมู่ที่ ๙ ชุมชนทุ่งนางาม	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางชุมชนทุ่งนางาม หมู่ที่ ๙	๒๖,๐๐๐	๒๕,๕๐๐	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง ชุมชนทุ่งนางาม - ชุมชนไทรงาม หมู่ที่ ๙ ชุมชนทุ่งนางาม	๕,๖๖๐,๐๐๐	๕,๖๓๗,๐๐๐	งบกลาง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทางชุมชนโคกรัก-ชุมชนทุ่งนางาม หมู่ที่ ๑๑	๑,๓๘๐,๐๐๐	๑,๓๗๕,๐๐๐	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	
๑๖	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ ชุมชนสองห้อง	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๑๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม รับน้ำ บริเวณสี่แยกซอยกลาง - สี่แยกวัดเก่า ดอนอะราง หมู่ที่ ๒ ชุมชนสองห้อง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๑๘	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนลาดยาง สายทางชุมชนป่าสามัคคี - บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ ๔ ชุมชนป่าสามัคคี	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางโคกสะอาด (รพช.) - ทุ่งกระเด็น หมู่ที่ ๕ ชุมชนโคกสะอาด	๔,๓๒๐,๐๐๐	๔๓๑,๕๐๐	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางชุมชน โคกรัก - ชุมชนไทรงาม หมู่ที่ ๑๑ ชุมชนโคกรัก	๒,๔๗๐,๐๐๐	๒,๔๖๕,๐๐๐	เทศบัญญัติ	

๒๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง ชุมชนโนนขี้เหล็ก ซอย ๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	เทศบาลัญัติ		
๒๒	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลมบริเวณสระน้ำหนองขี้เหิน หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๘ ชุมชนหนองอ้อยช้าง	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	เทศบาลัญัติ		
๒๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางชุมชนโนนขี้เหล็ก - คลองชลประทาน MC (ช่วง กม.๓+๓๐๐)	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๐๐	เทศบาลัญัติ		
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเรียบคลองสักดนาถ หมู่ที่ ๒ ชุมชนสองห้อง	๓๙,๐๐๐	๓๘,๕๐๐	เทศบาลัญัติ		
๒๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางชุมชนป่าสามัคคี ซอย ๔ - อ่างเก็บ น้ำป่าสามัคคี หมู่ที่ ๔ ชุมชนป่าสามัคคี	๔๖,๐๐๐	๔๕,๕๐๐	เทศบาลัญัติ		
๒๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลมบริเวณสระน้ำประปา หมู่ที่ ๗ ชุมชนโนนขี้เหล็ก	๗๕,๐๐๐	๗๔,๕๐๐	เทศบาลัญัติ		
๒๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางรอบสระน้ำหนองเต็งรัง หมู่ที่ ๑๑ ชุมชนโคกรัก	๗๓,๐๐๐	๗๒,๕๐๐	เทศบาลัญัติ		
๒๘	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยกลาง หมู่ที่ ๑๐ ชุมชนโนนพยอม	๒๑,๐๐๐	๒๐,๕๐๐	เทศบาลัญัติ		
๒๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางคลองส่งน้ำ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๕ ชุมชนโคกสะอาด	๖๐,๐๐๐	๕๙,๕๐๐	เทศบาลัญัติ		
๓๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเรียบคลอง ชุมชนป่าสามัคคี - ชุมชนทุ่งนางาม	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๑,๕๐๐	เทศบาลัญัติ		

๓๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางชลประทาน MC ๒ (บริเวณทางแยก กม.ที่ ๒+๗๘๐) หมู่ที่ ๙ ชุมชนทุ่งนางาม	๔๑,๐๐๐	๔๐,๕๐๐	เทศบาลัญัติ	
๓๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางแยกคลองชลประทาน MC ๒ - คลองชลประทาน MC ๓ หมู่ที่ ๔ ชุมชนป่าสามัคคี	๗๙,๐๐๐	๗๘,๕๐๐	เทศบาลัญัติ	
รวม		๒๐,๑๕๘,๐๐๐	๑๖,๒๑๗,๐๐๐		

๒. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ (สายดับ)	๕๐๐,๐๐๐	๑๓๖,๒๕๓.๘๑	เทศบาลัญัติ	
รวม		๕๐๐,๐๐๐	๑๓๖,๒๕๓.๘๑		

๓. แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและวางท่อ ส่งน้ำดิบ ชุมชนโคกรัก	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	เทศบาลัญัติ	
รวม		๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนห้วยยาง	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เทศบาลัญัติ	
๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบล ดอนอะราง	๕๐,๐๐๐	๑๒,๙๕๐	เทศบาลัญัติ	
รวม		๙๐,๐๐๐	๓๒,๙๕๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมือมน้อยและด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการจัดงานพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๒	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนอะรางดอนอะราง (กรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งว่าง)	๘๐๐,๐๐๐	๑,๐๓๓,๐๕๙.๕๕	เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม ๓๗๐,๐๐๐
๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๔	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองกี่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๕	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๖	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๙,๕๕๐	เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
รวม		๙๒๐,๐๐๐	๑,๑๖๒,๖๑๐		

๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๙,๕๗๐	เทศบัญญัติ	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
รวม		๔๐,๐๐๐	๑๗,๓๗๐		

๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพชุมชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
รวม		๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐		

๔. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๒,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
รวม		๓๒,๐๐๐	๔๑,๐๐๐		

๕. แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๑๑๘,๔๐๐	๙,๓๕๘,๗๐๐	เทศบัญญัติ	
๒	โครงการให้ความช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่ ผู้ติดเชื้อ (เอดส์) โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง	๑๘๐,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ แก่ผู้พิการและด้อยโอกาส	๔,๘๐๐,๐๐๐	๔,๓๒๙,๖๐๐	เทศบัญญัติ	
รวม		๑๘,๐๙๘,๔๐๐	๑๓,๘๐๒,๓๐๐		

๖. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๔๘๐,๙๗๐	๑,๒๙๘,๖๒๐	เทศบัญญัติ	
๒	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดดงเย็น (สาขาโรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก)	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	๒,๓๙๖,๐๐๐	๒,๓๘๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๔	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	๑,๕๐๙,๙๖๖	๑๑๗๔๓๙๐.๙๔	เทศบัญญัติ	
รวม		๕,๖๘๖,๙๓๖	๕,๑๕๒,๐๑๑		

๗. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๒	โครงการกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบล ดอนอะรางค์พ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๖,๒๒๐	เทศบัญญัติ	
๓	โครงการแข่งขันกีฬากีฬาเด็กและเยาวชน กรีฑาเด็กและเยาวชน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่นักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันในระดับตำบลอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ	๖๐,๐๐๐	๒๒,๖๐๐	เทศบัญญัติ	
รวม		๗๒๐,๐๐๐	๖๗๘,๘๒๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านขีดสมรรถนะองค์กร

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	๗๖,๐๐๐	๗๕,๕๐๐	เทศบัญญัติ	
รวม		๗๖,๐๐๐	๗๕,๕๐๐		

ส่วนที่ ๔

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

(www.dla.go.th)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้นำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องทำการบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan ตามหัวข้อดังนี้ ข้อมูล อบท. ข้อมูลประชากรและชุมชน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ อบท. จัดทำแผนเปลี่ยนแปลงแผน ขออนุมัติงบประมาณ ระบุพิสัยโครงการ ๓ ปี GIS รายงาน GIS ฯลฯ และยังมีหัวข้อรายงาน ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๕

ปัญหาและอุปสรรค

๖.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของเทศบาลตำบลดอนอะราง มีดังนี้

๑) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เนื่องจากภารกิจของเทศบาลตำบลมีค่อนข้างมากทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ถ่ายโอนมาจากหน่วยงานต่าง ๆ

๒) ระเบียบ กฎหมาย ยังไม่เอื้อต่อการดำเนินงานเนื่องจากบางเรื่องไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยตรวจสอบได้ทักท้วงในเรื่องของอำนาจหน้าที่

๓) เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย

๔) หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลดอนอะรางยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การประกอบอาชีพ การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม

๕) ความต้องการของประชาชนมีเป็นจำนวนมาก

๖) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ที่จะสามารถดำเนินการได้

๗) งบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน

๘) ที่ทำการฯ มีความคับแคบ ทำให้มีข้อจำกัดในการให้บริการประชาชน

๙) เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด -๑๙ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆได้

๑๐) ควรจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ภาคผนวก

บัญชีสรุปการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ		ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น		
	ค.บ.บ.	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการ (บาท)	ค.บ.บ.	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการ (บาท)	ค.บ.บ.	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ค.บ.บ.	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	16	13,190,000.00	12,784,253.81	18	4,080,000.00	4,068,000.00	7	4,784,000.00	41	22,054,000.00	16,852,253.81
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเกษตรกรรม	2	90,000.00	32,950.00	-	-	-	6	240,000.00	8	330,000.00	32,950.00
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดี	22	25,977,336.00	20,914,110.49	-	-	-	37	1,795,000.00	59	27,772,336.00	20,914,110.49
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขีดสมรรถนะองค์กร	1	76,000.00	75,500.00	-	-	-	4	130,000.00	5	206,000.00	75,500.00
รวม	41	39,243,336.00	33,773,864.30	18	4,080,000.00	4,068,000.00	54	6,949,000.00	113	50,362,336.00	37,874,814.30

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอนอกที่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคบสี่ล้อขยอุดมสุข หมู่ที่ 13 ชุมชนโคกอุดม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร	ส.ค. - ต.ค.64	499,000	498,000	-	✓	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็ของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอระราง อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
2	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางผิวทางแคบซีล สายทางชุมชนโคกรัก ซอยซับเจริญ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อย กว่า 1,150 ตารางเมตร	ส.ค. - ต.ค.64	499,000	498,000	-	✓	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอน้องที่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก		
3	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคฟซีลสายทางวงเจริญ ซอย 3 (บริเวณสะพานน้ำหมุ่น)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร	ส.ค. - ต.ค.64	499,000	498,000	-	✓	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
4	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางผิวทางจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกถนน ชุมชนโคกสะอาด - บ้านนาใหม่	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อย กว่า 3,500 ตารางเมตร	-	2,470,000	-	-	-	-	V	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส. น้ำ คลส. พร้อมบ่อรับน้ำ บริเวณหน้าโรงเรียน บ้านโนนชีเหล็ก - วัดทุ่งนางาม	งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 170 เมตร งานบ่อรับน้ำ คลส. สำเร็จรูป ขนาด 1.00*1.00*1.25 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 10 บ่อ	ส.ค. - ต.ค.64	380,000	379,000	√	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุดหนุนโครงการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
6	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวทางลูกรัง สายทาง บริเวณสระน้ำ ชุมชน โคกอุดม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร	ส.ค. - ต.ค.64	180,000	179,000	√	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลคอนอระวาง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
7	โครงการปรับปรุงถนนคันคลอง สายเรียบคันคลองลำไทรโยง ชุมชนโคกสะอาด	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. พร้อมงานถมดินคันทาง หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2000 ลบ.ม.	ก.ย. - พ.ย.64	413,000	412,000	-	V	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนอก จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
8	โครงการปรับปรุงถนน คันคลองพร้อมระบบ ระบายน้ำ คลองลำไทรโยง ชุมชนโคกสะอาด	งานดินคันดิน 1 จุด ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 1,490 ลูกบาศก์ เมตรพร้อมอาคาร ระบายน้ำ	-	800,000	-	-	-	-	✓	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกุง จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
9	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางผิวทางแคบซีล สายทางชุมชนทุ่งนางาม ซอย 2	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร	ก.ย.-พ.ย.64	466,000	465,000	-	V	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอระราง อำเภอนองก่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
10	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางผิวทางเคพีล สายทางโนนขี้เหล็ก ซอย 2	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 270 เมตร พร้อมพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร	-	484,000	-	-	-	-	V	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนมะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
11	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางผิวทางเคพซีล สายทางชุมชนโนนชัยเหล็ก ซอยประปา	ขนาดผิวทางจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร	ก.ย.-พ.ย.64	466,000	465,000	-	V	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอนอก จังหัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
12	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางผิวทางเคพลี สายทางชุมชนสามเหลี่ยม พัฒนา - ชุมชนสองห้อง (หลังเทศบาล)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	-	V	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
13	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต สายทาง ชุมชนทุ่งนางาม ซอย 1 (ทางเข้าโรงเรียน บ้านโนนขี้เหล็ก)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อย กว่า 1,400 ตารางเมตร	ส.ค. - ต.ค.64	500,000	499,000	-	V	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
14	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทาง ชุมชนโนนซึ้งเหล็ก - เขตตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี วัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า หนูที่ 7 ชุมชนโนนซึ้งเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1.350 กิโลเมตร หรือมีปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 648 ลูกบาศก์เมตร	ม.ค. - เม.ย. 64	152,000	151,500	✓	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนบพิตำ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
15	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางชุมชนทุ่งนางาม (ช.สุบินฟาร์ม) หมู่ที่ 9 ชุมชนทุ่งนางาม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 0.150 กิโลเมตร หรือมีปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร	ม.ค. - เม.ย. 64	45,000	44,500	√	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอน้องที จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
16	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางชุมชนทุ่งนางาม - ชุมชนโนนพยอม หมู่ที่ 9 ชุมชนทุ่งนางาม	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1.500 กม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร	ม.ค. - เม.ย. 64	145,000	144,000	√	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
17	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง สายทางชุมชน ทุ่งนางาม หมู่ที่ 9	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 0.150 กิโลเมตร หรือมีปริมาณ วัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร	ม.ค. - เม.ย. 64	26,000	25,500	V	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาฐานโครงสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
18	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางชุมชนทุ่งนางาม - ชุมชนไทรงาม หมู่ที่ 9 ชุมชนทุ่งนางาม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.05 เมตร	ก.พ. - มิ.ย. 64	5,660,000	5,637,000	V	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอน้องที จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
19	โครงการก่อสร้างถนน แบบผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายทางชุมชน โคกรักษ์ - ชุมชนทุ่งนางาม หมู่ที่ 11 ชุมชนโคกรักษ์	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร	ม.ค. - พ.ค. 64	1,380,000	1,375,000	V	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลคอนอระราง อำเภอนบพิตำ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
20	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คล. หมู่ที่ 2 ชุมชนสองห้อง	งานชุดซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คล. ชั้น 3 ปากลิ้นราง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 105 ท่อน	ต.ค. - ธ.ค. 63	120,000	120,000	✓	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลคอนอระวาง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรับน้ำ บริเวณสี่แยกซอยกลาง - สี่แยกวัดเก่าคอนอระวาง หมู่ที่ 2 ชุมชนสองห้อง	งานวางท่อระบาย คสล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 280 เมตร งานบ่อพักรับน้ำ คสล. สำเร็จ ขนาด 0.80*0.08*0.95 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 18 บ่อ	ต.ค. - ธ.ค. 63	400,000	399,000	V	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลคอนอระราช อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
22	โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ผิวถนนลาดยาง สายทาง ชุมชนป่าสามัคคี - บ้านหัวทาบ หมู่ที่ 4 ชุมชนป่าสามัคคี	งานรื้อผิวทางเดิมแล้ว บดทับ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ไม่มีไหล่ ทาง ยาว 1,600 เมตร	พ.ย.63 - ก.พ.64	300,000	299,000	V	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลอนอระราช อำเภอนongกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
23	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง สายทาง โคกสะอาด (รพช.) - ทุ่งกระเด็น หมู่ที่ 5 ชุมชนโคกสะอาด	งานเสริมผิวลูกรังเป็น ช่วงๆ พร้อมเกลี่ยแต่ง บดทับ ขนาดผิวทาง กว้าง 8 เมตร ยาว 3 กิโลเมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังเสริมทางไม่น้อย กว่า 1,584 ลูกบาศก์เมตร	ม.ค.-เม.ษ.64	432,000	431,500	V	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
24	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางชุมชนโคกรัก - ชุมชนไทรงาม หมู่ที่ 11 ชุมชนโคกรัก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 685 เมตร หนา 0.05 เมตร	ส.ค. - ต.ค. 64	2,470,000	2,465,000	V	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
25	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางชุมชนโนนขี้เหล็ก ซอย 3	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร	ก.ย. - พ.ย.64	500,000	499,000	V	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลคอนอระวาง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
26	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลส. ชนิคกลม บริเวณสระน้ำหนองซึ้งเห็น หมู่ที่ 8 ชุมชนหนองอ้อยช้าง	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร รวมจำนวน 16 ท่อน พร้อมอาคารระบายน้ำและกำแพงท่อ ทั้ง 2 ข้าง	ก.ย. - ธ.ค.64	72,000	72,000	-	✓	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลคอนอระวาง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
27	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง สายทาง ชุมชนโนนชีเหล็ก - คลองชลประทาน MC (ช่วง กม.3+300)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,050 เมตรหรือมีปริมาตรดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า 410 ลูกบาศก์เมตร พร้อม เกลี่ยปรับแต่งบดทับ	ก.ย. - ธ.ค. 64	120,000	119,500	-	✓	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนองที่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
28	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเรียบ คลองสกัดน้ำ หมู่ที่ 2 ชุมชนสองห้อง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 970 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 85 ลูกบาศก์เมตร	ก.ย. - ต.ค. 64	39,000	38,500	-	✓	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนองที่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
29	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางชุมชนป่าสามัคคี ซอย 4 - อ่างเก็บน้ำป่าสามัคคี หมู่ที่ 4 ชุมชนป่าสามัคคี	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 160 ลูกบาศก์เมตร	ก.ย. - ต.ค. 64	46,000	45,500	-	✓	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลอนอระราช อำเภอนบพิตำ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
30	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ คล. ชนิคกลม บริเวณสระน้ำประปา หมู่ที่ 7 ชุมชนโนนชัยเหล็ก	วางท่อ คล. ชนิคกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาว 30 เมตร	ก.ย. - ต.ค. 64	75,000	74,500	-	✓	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอน้องที จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
31	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางรอบสระน้ำหนองเต็งรัง หมู่ที่ 11 ชุมชนโคกรัก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์เมตร	ก.ย. - ต.ค. 64	73,000	72,500	-	V	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
32	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยกลาง หมู่ที่ 10 ชุมชนโนนพยอม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร	ก.ย. - ต.ค. 64	21,000	20,500	-	V	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลหนองระ อำเภอน้องที่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
33	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง สายทางคลอง ส่งน้ำ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 5 ชุมชนโคกสะอาด	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 920 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 175 ลูกบาศก์เมตร	ก.ย. - ต.ค. 64	60,000	59,500	-	V	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
34	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเรียบ คลอง ชุมชนป่าสามัคคี - ชุมชนทุ่งนางาม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตรหรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร	ก.ย. - ต.ค. 64	112,000	111,500	-	V	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลคอนอระวาง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
35	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางชลประทาน MC 2 (บริเวณทางแยก กม.ที่ 2+780) หมู่ที่ 9 ชุมชนทุ่งนางาม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีปริมาตรผิวลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร	ก.ย. - ต.ค.64	41,000	40,500	-	V	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลอนนະรัง อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
36	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางแยกคลองชลประทาน MC 2 - คลองชลประทาน MC 3 หมู่ที่ 4 ชุมชนป่าสามัคคี	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หรือมีปริมาตรผิวลูกรังไม่น้อยกว่า 280 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งบดทับ	ก.ย. - ต.ค.64	79,000	78,500	-	V	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลคอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

1.2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แลติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ)	อุดหนุนไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอหนองกี่	พ.ศ.64	500,000	136,253.81	V	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม บริการประปา

1.3.1 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการปรับปรุงต่อเติม โรงเก็บฟ่อนและอุปกรณ์ ระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนโคกรัก	-	-	300,000	-	-	-	-	V	กิจการประปา	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม บริการประปา

1.3.1 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
2	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำดิบ ชุมชนโคกรัก	ก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง งานวางท่อระบบท่อส่งน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ไปยังระบบผลิตน้ำประปา ยาว 310 เมตร	เม.ย.64	500,000	499,000	√	-	-	-	กิจการประปา	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

1.4.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการอบรมสัมมนา สร้างความเข้าใจบริหาร จัดการน้ำได้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	-	-	30,000	-	-	-	-	V	สำนักงาน ปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนองที่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

1.4.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
2	โครงการรณรงค์นำไถคืน เทศบาลตำบลดอนละคร	-	-	200,000	-	-	-	-	V	สำนักปลัด	

1.5 แนวทางการพัฒนาด้านการบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

2.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการส่งเสริมเพื่อ ยกระดับกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนของเทศบาลตำบล ดอนอะราง	-	-	30,000	-	-	-	-	V	สำนักงานปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

2.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

2.1.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการอบรมปลูก ปลอดสารพิษ	-	-	30,000	-	-	-	-	V	สำนักปลัด	

2.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตร

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนองก่ จังหวัดบุรีรัมย์

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

2.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร

2.3.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	30,000	-	-	-	-	V	สำนักปลัด	
2	โครงการอบรมส่งเสริม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	-	-	30,000	-	-	-	-	V	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนมะรัง อำเภอนอก จังหวัดบุรีรัมย์

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

2.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร

2.3.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
3	โครงการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	70,000	-	-	-	-	V	สำนักปลัด	

2.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดสินค้าชุมชน

2.5 แนวทางการพัฒนาการสร้างเครือข่ายเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและการเกษตรอินทรีย์

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

2.6 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมความสะดวกทางการท่องเที่ยว

2.6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมห้วยยาง	จ่ายเป็นค่าส่งเสริมการปลูกต้นทานตะวันในพื้นที่เชื่อมห้วยยาง	ธ.ค.63	40,000	20,000	V	-	-	-	สำนักปลัด	
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบลดอนอะราง	-	-	50,000	-	-	-	-	V	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลคอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

2.6 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว

2.6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
3	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลคอนอะราง	จ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว	ธ.ค.63	50,000	12,950	√	-	-	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอระราง อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรม

สร้างภาวะผู้นำอบรม อบท. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

๓.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
1	โครงการจัดงานพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	ธ.ค.63	20,000	20,000	√	-	-	-	สำนักปลัด	
	โครงการจัดงานพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม										

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรม
สร้างภาวะผู้นำอบรม อบต. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

๓.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
2	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม)	-	-	15,000	-	-	-	-	V	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลคอนอระราช อำเภอนองก่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรม สร้างภาวะผู้นำอบรม อบต. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

๓.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
3	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรร ามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า อยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม)	-	-	25,000	-	-	-	-	V	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนมะรัง อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรม

สร้างภาวะผู้นำอบรม อบท. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

๓.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
4	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชร สุธาพิมลลักษณพระบรม ราชินี (๓ มิถุนายน)	-	-	15,000	-	-	-	-	V	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลอนอระวาง อำเภอนองที่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรม

สร้างภาวะผู้นำอบรม อบท. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

๓.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๓.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป											
ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
7	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนอระวาง (กรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งว่าง)	ผลผลิต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ	ก.พ.-พ.ค.64	800,000	1,033,059.55	✓	-	-	-	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 370,000

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอนongกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรม
สร้างภาวะผู้นำอบรม อบท. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

๓.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ/ยกเลิก	ไม่ ดำเนินการ		
8	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	-	-	10,000		-	-	-	V		
9	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	จ่ายอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองกี่ตามโครงการฯ	เม.ย.64	20,000	20,000	V	-	-	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรม

สร้างภาวะผู้นำอบรม อบท. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

๓.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
10	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองกี่	ผลผลิต จ่ายอุดหนุนองค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองไฟ เพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯ	ก.ย.64	30,000	30,000	√	-	-	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลอนอระราช อำเภอนong จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรม

สร้างภาวะผู้นำอบรม อบต. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

๓.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
11	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	จ่ายอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการฯ	ส.ค.64	20,000	20,000	V	-	-	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนอก จ.จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรม

สร้างภาวะผู้นำอบรม อบท. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

๓.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
12	โครงการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานเพื่อการวาง แผนพัฒนาท้องถิ่น	-	-	30,000	-	-	-	-	V	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรม

สร้างภาวะผู้นำอบรม อบท. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

๓.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
13	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ รู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การจัดทำแผนเพิ่มมาก ขึ้น	ก.ย.64	30,000	39,550	V	-	-	-	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 10,000

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองก๊ก จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรม

สร้างภาวะผู้นำอบรม อบต. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

๓.๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	นโยบายของรัฐและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และลดปัญหาอาชญากรรม	ม.ค.64	20,000	9,570	V	-	-	-	สำนักงานปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรม
สร้างภาวะผู้นำอบรม อบท. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

๓.๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	นโยบายของรัฐและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการสูญเสียที่เกิดขึ้น	เม.ย.64	20,000	7,800	√	-	-	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรม
สร้างภาวะผู้นำอบรม อบต. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

๓.๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
3	โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำเทศบาล ตำบลดอนอะราง	-	-	50,000	-	-	-	-	V	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรม
สร้างภาวะผู้นำอบรม อปท. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

๓.๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
4	โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	50,000	-	-	-	-	V	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนนาราง อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรม สร้างภาวะผู้นำอบรม อบท. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

๓.๑.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด อำเภอ หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	จ่ายอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอหนองกี่ เพื่อใช้จ่ายตามโครง การฯ	เม.ย.64	30,000	30,000	✓	-	-	-	สำนักปลัด	
2	โครงการศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชน	-	-	20,000	-	-	-	-	✓	กอง สวัสดิการฯ	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกคุณธรรม สร้างภาวะผู้นำอบรม อบต. สวัสดิการสังคมบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

๓.๑.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ/	ยกเลิก		
3	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	-	-	15,000	-	-	-	-	V	กอง สวัสดิการฯ	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลคอนอระรัง อำเภอนองที่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๒ แนวทางการพัฒนาการป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน (ได้แก่ สุขภาพ ตำบลสุขภาวะ ฯลฯ)

๓.๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก	-	-	20,000	-	-	-	-	✓	กอง สาธารณสุข	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนในตำบลมีความ เข้าใจการดูแลและรับผิดชอบ สัตว์เลี้ยงในการ รักษาและป้องกันให้ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	เม.ย.-พ.ค.64	72,000	41,000	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุข	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลหนองกระเทียม จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๒ แนวทางการพัฒนาการป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน (ได้แก่ สุขภาพ ตำบลสุขภาวะ ฯลฯ)

๓.๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
3	โครงการอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	-	-	300,000	-	-	-	-	✓	กอง สาธารณสุข	
4	โครงการป้องกันควบคุม โรคติดต่อและโรคอุบัติ ใหม่	-	-	50,000	-	-	-	-	✓	กอง สาธารณสุข	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลคอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

๓.๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการบรรพชาสามเณร และบวชศีลจารีณภาค ฤดูร้อน	-	-	20,000	-	-	-	-	✓	กอง การศึกษา	
2	โครงการอบรมวิชาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็ก และเยาวชน	-	-	30,000	-	-	-	-	✓	กอง การศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

๓.๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
3	โครงการรักการอ่าน	-	-	20,000	-	-	-	-	✓	กอง การศึกษา	
4	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและ เยาวชน	-	-	30,000	-	-	-	-	✓	กอง การศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

๓.๓.๒ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ/	ยกเลิก		
1	โครงการช่วยเหลือ สงเคราะห์ครอบครัวผู้ม รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส	-	-	20,000	-	-	-	-	V	กอง สวัสดิการฯ	
2	โครงการวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ	-	-	200,000	-	-	-	-	V	กอง สวัสดิการฯ	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลคอนอระวาง อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

๓.๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
3	โครงการสภาเด็กและ เยาวชนตำบลคอนอระวาง	-	-	20,000	-	-	-	-	✓	กอง สวัสดิการฯ	
4	โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพสตรีและ ครอบครัว	-	-	30,000	-	-	-	-	✓	กอง สวัสดิการฯ	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนอก จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

๓.๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการค่ายธรรมะผู้สูงอายุ	-	-	30,000	-	-	-	-	V	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอระราง อำเภอนองที่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

๓.๓.๔ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการให้ความช่วยเหลือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล และเพิ่มประสิทธิภาพในการ อำนวยความสะดวกในการ รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค.63-ก.ย.64	13,118,400	9,358,700	V	-	-	-	กอง สวัสดิการฯ	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลคอนอระวาง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

๓.๓.๔ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
2	โครงการให้ความช่วยเหลือ เบี้ยยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อ (เอดส์) โรคภูมิคุ้มกัน บกพร่อง	เพื่อตอบสนองนโยบายในการ สงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผู้ติดเชื้อ (เอดส์) โรคภูมิคุ้มกัน บกพร่อง	ต.ค.63-ก.ย.64	180,000	114,000	✓	-	-	-	กอง สวัสดิการฯ	
3	โครงการให้ความช่วยเหลือ เบี้ยยังชีพ แก่ผู้พิการ และด้อยโอกาส	เพื่อตอบสนองนโยบายในการ สงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผู้พิการ และด้อยโอกาส	ต.ค.63-ก.ย.64	4,800,000	4,329,600	✓	-	-	-	กอง สวัสดิการฯ	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลคอนอระวาง อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๔ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ

๓.๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพชุมชน	พัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพให้ประชาชน และสามารถเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจในตำบล	พ.ย.-ธ.ค.63	30,000	30,000	✓	-	-	-	กองสวัสดิการฯ	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนองที่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๕ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา

๓.๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน	-	-	10,000	-	-	-	-	✓	กอง การศึกษา	
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-	-	80,000	-	-	-	-	✓	กอง การศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนอูง จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๕ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา

๓.๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
3	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สถานศึกษามีการบำรุง รักษาระบบสาธารณูปโภค ให้สามารถใช้งานได้และ ปลอดภัย	ต.ค.63-ก.ย.64	1,480,970	1,298,620	√	-	-	-	กอง การศึกษา	
4	โครงการค่ายฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษแก่เด็กและ เยาวชนประชาชนทั่วไป	-	-	50,000	-	-	-	-	√	กอง การศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๕ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา

๓.๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
5	โครงการศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่	-	-	30,000	-	-	-	-	✓	กอง การศึกษา	
6	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดดงเย็น (สาขาโรงเรียน บ้านโนนชีเหล็ก)	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดดงเย็น (สาขา โรงเรียนบ้านโนนชีเหล็ก) จำนวน 1 หลัง	ก.ย. - ต.ค.64	300,000	299,000	✓	-	-	-	กอง การศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลคอนอระราช อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมื่อน้อยและด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๕ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา

๓.๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
7	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน	เด็กได้รับประทานอาหาร กลางวันทุกวันเพื่อให้เด็ก เติบโต สมวัย	ต.ค.63-ก.ย.64	2,396,000	2,380,000	✓	-	-	-	กอง การศึกษา	
8	โครงการสนับสนุนอาหาร เสริม (นม)	เด็กนักเรียนได้ดื่มนมทุกวัน ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรงเติบโตได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมอนามัย	ต.ค.63-ก.ย.64	1,509,966	1,174,390.94	✓	-	-	-	กอง การศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองและด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๖ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

๓.๖.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีการลอยกระทง และสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ย.63	300,000	300,000	✓	-	-	-	กอง การศึกษา	
2	โครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องใน วันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา	-	-	100,000	-	-	-	-	✓	กอง การศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอระราง อำเภอนองกิ่ง จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองและด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๖ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

๓.๖.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
3	โครงการส่งเสริมวัน สำคัญทางพระพุทธ ศาสนา	-	-	30,000	-	-	-	-	V	กอง การศึกษา	
4	โครงการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีสงกรานต์	-	-	100,000	-	-	-	-	V	กอง การศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๖ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

๓.๖.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
5	โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	-	-	100,000	-	-	-	-	V	กองการศึกษา	
6	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	-	-	20,000	-	-	-	-	V	สำนักงานปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๗ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ได้แก่ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ชยะ ภาวะโลกร้อน มลภาวะ ฯลฯ)

๓.๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการปลูกป่าเพื่อ ลดภาวะโลกร้อน	-	-	10,000	-	-	-	-	V	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนนาราง อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๗ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ได้แก่ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ชยะ ภาวะโลกร้อน มลภาวะ ฯลฯ)

๓.๗.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	-	-	100,000	-	-	-	-	V	กอง สาธารณสุข	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนนาราง อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๘ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกลุ่่นนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตทุกระดับ

๓.๘.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการสร้างอาชีพสร้าง รายได้ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	-	-	30,000	-	-	-	-	V	กอง สวัสดิการฯ	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนองที่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๙ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาทุกระดับ (ได้แก่ กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน ฯลฯ)

๓.๙.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการกีฬาด้านยาเสพติดเทศบาลตำบลดอนละคร	ส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาเพื่อให้ เยาวชน ประชาชน ได้มี ส่วนร่วมในกิจกรรม จัด ปัญหาเสพติด	พ.ย.63	300,000	296,220	✓	-	-	-	กอง การศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๙ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ (ได้แก่ กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน ฯลฯ)

๓.๙.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
2	โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็กและเยาวชน	เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ในเขตเทศบาล ตำบล ได้เล่นกีฬาและรู้จัก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	พ.ย.63	60,000	60,000	✓	-	-	-	กอง การศึกษา	
3	โครงการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลโคกรักคัพ ตำบลยาเสพติด	-	-	60,000	-	-	-	-	✓	กอง การศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๙ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ (ได้แก่ กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน ฯลฯ)

๓.๙.๑ แผนงานศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
4	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้องถิ่นสัมพันธ์	-	-	10,000	-	-	-	-	V	กอง การศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๙ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ (ได้แก่ กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน ฯลฯ)

๓.๙.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลาที่ยานการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก		
5	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ	ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาแก่เยาวชนในตำบลให้เกิดความรักความสามัคคี รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ในการที่นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน	พ.ย-ธ.ค.63	60,000	22,600	V	-	-	-	กองการศึกษา	

๓.๑๐ แนวทางการพัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่สาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในชุมชน

เทศบาลตำบลหนองกิ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

๔.๑ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงการบริหารงานและการให้บริการ (ได้แก่ ผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคโควิด-๑๙) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบควบคุมภายใน ฯลฯ

๔.๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนมะราง ประจำปี 2564 หน้า ๙๐

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนายูง จังหวัดบึงกาฬ

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านขีดสมรรถนะองค์กร

๔.๒ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (ได้แก่ สมรรถนะบุคคล การพัฒนาตำแหน่งสายงาน)

๔.๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
2	โครงการอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน	-	-	10,000	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนายูง จังหวัดบึงกาฬ

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านขีดสมรรถนะองค์กร

๔.๓ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

๔.๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการซ่อมแซมอาคาร สำนักงาน	ซ่อมแซมอาคาร (ตามแบบเทศบาลตำบล ดอนละครกำหนด)	ก.ย. - ต.ค. 64	76,000	75,500	✓	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ความสำเเร็จของโครงการ / กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลดอนละคร อำเภอนองที่ จังหวัดบุรีรัมย์

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านขีดสมรรถนะองค์กร

๔.๔ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้

๔.๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาล ตำบลดอนละคร	-	-	50,000	-	-	-	-	V	กองคลัง	
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บภาษี	-	-	20,000	-	-	-	-	V	กองคลัง	

